



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México"

Ecatepec de Morelos, Estado de México,
a 10 de abril de 2023.

210C24010/214/2023

Doctor
Eduardo Gerardo Rosas González
Director de Fortalecimiento Institucional

Estimado doctor:

Envío a usted el primer informe de avance trimestral (enero-marzo) de las obras apoyadas con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2023 y cierre del ejercicio anterior en formato PDF y Excel, de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, con la finalidad de dar atención al correo recibido el día 31 de marzo del 2023 y cumplir con los avances de obras.

Agradezco de antemano su atención, a la vez que le envío un cordial saludo.

Atentamente
"Non nova, sed secus nova".

Maestro José Arturo Camacho Linares
Rector



C.C.P. C.P. Eder Josseman Castro Martínez, secretario Administrativo
Lcda. Mónica Zúñiga Salas jefa de la UIPPE
Archivo/minutario
JACL/mzs

Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación Superior y Normal
Dirección General de Educación Superior
Universidad Estatal del Valle de Ecatepec
Rectoría

2023

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Abril 2023

FECHA DE CORTE:

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Estatal del Valle de Ecatepec

Entidad federativa: Estado de México

Código Inst: 911-15MELU023T

RESPONSABLES

Nombre: MONICA ZUÑIGA GALAS
Cargo: JEFA DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Teléfono: 01 (55) 5001-1400 EXT. 101, 204
Correo electrónico: mague@unive.edu.mx

Nombre: C.P. EDER JOSSEMAN CASTRO MARTÍNEZ
Cargo: SECRETARIO ADMINISTRATIVO
Teléfono: 01 (55) 5001-1400 EXT. 104, 126
Correo electrónico: administracion@unive.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	OBRA CONCLUIDA					
		Obras de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustantiva	Espacio	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	Cuenta con Actas				
																				¿Cuándo con fotos del evento?	¿Cuándo y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta Inauguración)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Rehabilitación de Edificio de Gimnasio.	x				\$ 2,450,003.00	\$ -	\$ 2,450,003.00	Espacio		1495	n/a	n/a	0%	30/04/23	30/12/23	En proceso de rectificación	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
									TOTAL	0	756													
2	Equipamiento de Laboratorios, Talleres, Centro de Computo y Clínica Escuela.	x				\$ 5,861,524.00	\$ -	\$ 5,861,524.00	Videoproyectores	15	1630.00	n/a	n/a	0%	01/04/23	30/12/23	En proceso de rectificación	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
									PC Escritorio	85														
									Mac	55														
									Unidad Manual de Magnoterapia PMTQ's	2														
									TOTAL	157	1636													
3	Impermeabilización y mantenimiento de los Edificios de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec.	x				\$ 4,004,813.00	\$ -	\$ 4,004,813.00	Equipo	1	14849.00	n/a	n/a	0%	01/04/23	30/12/23	En proceso de rectificación	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
									TOTAL	1	0													
4	Adecuación y mejora de la Barda Perimetral del Conjunto Universitario.	x				\$ 4,311,819.00	\$ -	\$ 4,311,819.00	Espacio		616	n/a	n/a	0%	01/04/23	30/12/23	En proceso de rectificación	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
									TOTAL	0	616													
						\$16,628,159.00	\$0.00	\$16,628,159.00																

MTRO JOSÉ ARTURO GARCÍA LINARES
Rector

Nombre y firma del Titular de la IES

C.P. EDER JOSSEMAN CASTRO MARTÍNEZ
Secretario Administrativo

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexas tanto fotos como sea necesario.

2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos, dd, mm y aa.

2023

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:
ABRIL 2023
FECHA DE CORTE:

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE SEMESTRAL



Porcentaje de avance:

0%

PROYECTO: **1**


Nombre de la obra: **Rehabilitación de Edificio de Gimnasio.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Central s/n, esquina Leona Vicario, código postal 55210, colonia Valle de Anáhuac Sección A. Ecatepec de Morelos Estado de México.



FOTOS



F1. Rehabilitación de Edificio de Gimnasio.



F2. Equipamiento de Laboratorio, Talleres, Centro de Computo y Clínica Estética.

Comentarios de los trabajos realizados:

En espera del oficio por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México.



F3. Reestructuración y mantenimiento de las Edificios de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec.



F4. Adecuación y mejora de la Banda Peatonal del Campus Universitario.



MYRO JOSÉ ARTURO GONZÁLEZ LINARES
Módulo
Nombre y firma del Titular de la IES

C. P. RUBÉN JOSÉ M. CASTRO MARTÍNEZ
Secretaría Administrativa
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

FECHA DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Estatal del Valle de Ecatepec

Entidad federativa: Estado de México
Clave del IFE 1000020017

Nombre

Nombre: MONICA JURGA GALLO
Cargo: JEFA DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Teléfono: 01 (562) 502-1430 EXT. 411, 204
Correo electrónico: moya@unee.edu.mx

Nombre y Mantenimiento

Nombre: C.E.P. EDYR JOSEMAN CASTRO MARTINEZ
Cargo: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Teléfono: 01 (562) 500-1400 EXT. 104, 108
Correo electrónico: e.administracion@unee.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto			Monto autorizado	Monto ejercido	Reservante	Avance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto 1		Acciones que sustentan el avance 2	Acciones por realizar	% de avance	Fecha 3		Observaciones	OBRA CONCLUIDA							
		Obras de rehabilitación	Reparaciones	Administración y mejoras				Proyecto sustantivo	Españete/eq				cantidad	metros cuadrados		Inicio	Término	Si ya ha concluido		Cuándo con Acta			
																		¿Se entregó el acta de entrega-recepción? (Cualquier día del mes)	¿Cuándo con Acta de entrega-recepción?	¿Cuándo con Acta de entrega-recepción?	Entrega Recepción (Acta Signado)	Acta Administrativa de Entrega Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Adecuación y mejora de banda perimetral del campus universitario	X			\$ 1,841,474.00	\$ 1,841,474.00		Espeque	1	220		100%	12/10/22	14/02/23	Completada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
TOTAL																							
2	Adquisición de una Subestación Eléctrica para el Edificio de la Licenciatura en Gastronomía, Talleres y laboratorios.	X			\$ 1,609,046.00	\$ 1,301,548.12	\$ 307.88	Espeque	1		Adquisición de una subestación	1	100%	13/08/22	28/02/23	Completada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
TOTAL																							
3	Impermeabilización y Mantenimiento de los Edificios de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec	X			\$ 324,327.00	\$ 242,227.90		Escaseo		29617.90		100%	21/10/22	14/02/23	Completada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
TOTAL																							
4	Instalación de áreas acondicionadas	X			\$ 438,501.00	\$ 393,734.24	\$ 44,766.76	Area acondicionada	6	6		100%	26/10/22	14/11/22	Completada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
TOTAL																							
5	Instalación de infraestructura de datos	X			\$ 2,009,869.00	\$ 1,994,074.70	\$ 15,794.30	Switch 48	7			100%	28/09/22	15/11/22	Completada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
TOTAL																							
6	P.N Conclusión de un Edificio Multifuncional de laboratorios y Talleres	X			\$ 2,674,124.00	\$ 2,671,335.00	\$ 2,789.00	Area Construido	1	100.00		100%	01/04/22	30/12/22	Completada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
TOTAL																							
					\$6,087,200.00	\$5,038,597.92	\$22,602.08																

MTRO. JOSÉ ANTONIO CARRANZO LINARÉS
Nombre

Nombre y firma del Titular de la IE

C.E.P. EDYR JOSEMAN CASTRO MARTINEZ
Nombre

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IE

1. Recabar las especificaciones que caracterizan a la obra o proyecto. Se pueden encontrar tanto en el expediente de construcción.
2. En este caso se refiere a la forma de obra y cuando se trata de acciones de mantenimiento, se refiere a los trabajos que se reflejan en el reporte de obra.
3. Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Tanto en los datos de obra y en el reporte de obra.

2022

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA




Más reportes
ABRIL 2023
FECHA DE CORTE:

REPORTE FOTOGRAFICO DEL IMPEDIR DE AVANCE MENSUAL

 <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Proyecto: 1 Nombre de la obra: Adecuación y mejora de barda perimetral del conjunto universitario</p> <p>CROQUIS DE LOCALIZACIÓN</p> 	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p> <p>Av. Central sin, esquina Leona Vicario, código postal 55210, colonia Valle de Anáhuac Sección A, Ecatepec de Morelos Estado de México.</p>
<p>100%</p> <p>Tlalnepantla Google</p>		

FOTOS

<p>F1: Barda perimetral</p> 	<p>F2: ubicación de la conclusión de un Edificio Multifuncional de Laboratorios y Talleres.</p> 	<p>Comentarios de los trabajos realizados:</p> <p>El proceso de la Barda Perimetral se encuentra con un 100% de avance, la Conclusión del Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios con un avance de 100% y por último la Impermeabilización y Mantenimiento de dos edificios académicos su proceso ha concluido</p>
---	--	---

<p>F3: ubicación de la sujeción eléctrica</p> 	<p>F4: ubicación de la impermeabilización</p> 	<p>F5: ubicación de los cables de datos y otros condicionales</p> 
<p>MTRO. JOSÉ ARTURO CAMACHO JIMÉNEZ Bardas</p> <p>Nombre y firma del Titular de la IES</p>	<p>C. P. EDER JOSSELYN CASTRO MARTÍNEZ Secretaría Administrativa</p> <p>Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES</p>	

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra