



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO



EDOMÉX
DECISIONES FIRMES. RESULTADOS FUERTES.

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur".

210C24010/987/2019
Ecatepec, Estado de México,
a 09 de Diciembre de 2019

AR

DOCTOR
ISAÍAS ELIZARRARAS ALCARAZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA DGESU SEP.
PRESENTE

S.E.P. *el impresos*
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA
RECIBIDO
16 DIC 11:35 2019
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Con el propósito de dar cumplimiento a los avances de obra, adjunto al presente el informe correspondientes al mes de Noviembre del presente año de las obras apoyadas con Recursos Federales del Programa "Fondo de Aportaciones Múltiples" Nivel Superior; para el Ejercicio Fiscal 2019 de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec.

Mucho agradeceré sus comentarios al respecto, además de aprovechar la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Non nova, sed secus nova"




M. EN A. JORGE ELEAZAR GARCÍA MARTÍNEZ
RECTOR

S.E.P. *11:36*
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
RECIBIDO
16 DIC 2019
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA

C.c.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta. - Directora General de Educación Superior Universitaria SEP. - Presente

Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación Superior y Normal
Dirección General de Educación Superior
Universidad Estatal del Valle de Ecatepec

Av. Central S/N Esq. Leona Vicario Col. Valle de Anáhuac Sección A
Ecatepec de Morelos, Estado de México C.P. 55210 Tel: 50 01 14 00
www.uneve.edu.mx



2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Noviembre-2019

FECHA DE CORTE:

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

10%

Nombre de la obra:

CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE LABORATORIOS Y TALLERES CON EQUIPAMIENTO (OBRA NUEVA)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Estacion del Metro Ecatepec

Fachada Principal de la Entrada

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

AV. HANK GONZÁLEZ S/N ESQ. LEONA VICARIO COL. VALLE DE ANAHUAC, C.P. 50219



FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Comentarios de los trabajos realizados:

Con la Autorización de Pago AP-326667 la UNEVE Liberó el 60% de los recursos destinados para esta obra, ante la Tesorería del Gobierno del Estado de México, en espera que el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE) envíe el Contrato de Obra Firmado para otorgar el anticipo a la Constructora e inicie la Obra. Mediante el Contrato de Obra IMIFE -532-CC-L2019 Inició la Obra, se entregó el 30% de anticipo con la transferencia Bancaria folio 21308463215

M. ENRIQUE GONZÁLEZ GARCÍA MARTÍNEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

M. ENRIQUE FIDEL NUCI HERRERA

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra