

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

01 AL 31/08/2018

Fecha de elaboración del Documento:

06/09/2018

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Planeación	
Nombre de la Institución:		Nombre		M. EN G.E. ELIAS OMAR SALCEDO MARTÍNEZ	
Universidad Estatal del Valle de Ecatepec		Cargo		Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	
Entidad Federativa:		Teléfono		51011400 ext 101 o 204	
Estado de México		Correo electrónico		uippe@uneve.edu.mx	
Clave Inst 911:		15MSU0923T			

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA						AVANCE				
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)			No. de m2	Avance físico	Recursos ejercidos	Remanente	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte	Observaciones, comentarios, causas de demora	Descripción de la obra
		FAM	OTROS RECURSOS								
		Nombre	Monto								
1	Unidad Académica edificio de dos plantas para aulas 3ra Etapa de Gerontología	24,335.07		24,335.07	2359	100%	24,335.07	0	CON LOS TRABAJOS DE ILUMINACIÓN AL EXTERIOR DEL EDIFICIO SE CONCLUYO LA OBRA	DERIVADO A LAS PRUEBAS DE ILUMINACIÓN SE RETRASO LA ENTREGA DE LA OBRA	CON EL PAGO DE ESTIMACIONES EN SU TOTALIDAD E ASIGNAD
2	Segunda Etapa del Edificio para el Centro de Cómputo de 1 planta	4,700,000.00		4,700,000.00	1179	100%	4,699,985.43	14.57	ESTA OBRA ES DE CONTINUIDAD SE ENCUENTRA CONCLUIDA EN LA SEGUNDA ETAPA, MEDIANTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA UNEVE/AG/COP/016/122017	ACTUALMENTE YA SE ADJUDICÓ EL CONTRATO A LA EMPRESA, DERIVADO A QUE ES LA MISMA CONSTRUCTORA POR ELLO NO SE HA DETENIDO LA OBRA, RAZÓN POR LA QUE REPRESENTA AVANCE FÍSICO	CON EL PAGO C ESTIMACIONES EJERCIDO EN SU TC RECURSO ASIGNAD OBRA ESTA AL
1	Tercera Etapa del Gimnasio edificio de una planta incluye vestidores de mujeres y hombres, cancha de basquetbol, tribunas 6 bodegas, sanitarios, vestíbulo.	3,000,000.00		3,000,000.00	1260	70%	2,005,000.00	995,000.00	ESTA OBRA ES DE CONTINUIDAD SE ENCUENTRA EN LA TERCERA ETAPA, YA SE ELABORÓ EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN	SE TIENE UN AVANCE DEL 85% DE LA OBRA,	PENDIENTE EL PA TERCERA Y ÚLTIMA E
SUB TOTAL		7,724,335.07	0.00	7,724,335.07	4,798.00						

Empresa	Fuente de Financiamiento FAM 2017	Estimaciones	N° factura	fecha de pago	N° Poliza	Cheque N°	Ejercido	x Ejercer	Menos deducciones 0.5% DE MCMIC	TOTAL A PAGAR	
Unidad Académica edificio de dos plantas para aulas 3ra Etapa de Gerontología	Desarrollo Almac S A de C V	1	1092	17/04/2018	51	13350	24,335.07				
			24,335.07				24,335.07				
Segunda Etapa del Edificio para el Centro de Cómputo de 1 planta	Desarrollo Almac S A de C V	1	234	14/02/2018		13119	1,822,118.31		7,853.96	1,	
		2	241	08/03/2018		13231	1,816,018.19		7,828.66	1,	
		3		08/03/2018				866,456.00		3,734.72	
		4	270	08/05/2018	24	13442	195,392.93		842.21		
		4,700,000.00				4,699,985.43		14.57			
Tercera Etapa del Gimnasio edificio de una planta incluye vestidores de mujeres y hombres, cancha de basquetbol, tribunas 6 bodegas.	Desarrollo Almac S A de C V	1	607	25/05/2018	86	13503	1,005,000.00		4,331.90	1,	
		2	608	28/05/2018	89	13513	1,000,000.00		4,310.34		
		3,000,000.00				2,005,000.00		995,000.00			
		7,724,335.07				6,729,320.50		995,014.57			

M. EN A. JORGE ELEAZAR GARCÍA MARTÍNEZ

Nombre y firma del Titular de la Institución

M. EN G.E. ELIAS OMAR SALCEDO MARTÍNEZ

Nombre y firma del Responsable de Planeación

M. EN G.E. FIDEL NUÑE HERRERA

Nombre y firma del Responsable de Infraestructura

E EJECUCIÓN DE LA OBRA		SEDE DE LA OBRA										MANTENIMIENTO		EQUIPAMIENTO				LAB			
Fecha probable de inauguración	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Dirección Postal	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	DES		M2	Monto del FAM para mantenimiento (pesos)	DESCRIPCIÓN	Monto del FAM para equipamiento (pesos)	AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB			
Programada	Número	Nombre	Número					Nombre	No.					Nombre	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.
01/03/2018	01/10/2018	15.00	MÉXICO	33	ECATEPEC DE MORELOS	Av. Central s/n Col Valle de Anahuac sección "A" C.P. 55210	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	0	0	1	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	0	0	0	0	12.00	360.00	0.00	0.00	2.00	6
01/03/2018	01/10/2018	15.00	MÉXICO	33	ECATEPEC DE MORELOS	Av. Central s/n Col Valle de Anahuac sección "A" C.P. 55211	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	0	0	1	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	0	0	0	0	2.00	60.00	0.00	0.00	7.00	21
01/10/2018	01/12/2018	15.00	MÉXICO	33	ECATEPEC DE MORELOS	Av. Central s/n Col Valle de Anahuac sección "A" C.P. 55212	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	0	0	1	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
											0.00	0.00	0.00	0.00	14	420	0	0	9		

