



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur".

210C24010/665/2019
Ecatepec, Estado de México,
a 05 de Junio de 2019

DOCTOR
ISAÍAS ELIZARRARAS ALCARAZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA DGESU SEP.
P R E S E N T E

Con el propósito de dar cumplimiento a los avances de obra, adjunto al presente los informes mensuales correspondientes al mes de Julio del presente año de las obras apoyadas con Recursos Federales del Programa "Fondo de Aportaciones Múltiples" Nivel Superior; para el Ejercicio Fiscal 2018 y 2019 de la **Universidad Estatal del Valle de Ecatepec**.

Mucho agradeceré sus comentarios al respecto, además de aprovechar la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

"Non nova et secus nova"

M. EN A. JORGE ELEAZAR GARCÍA MARTÍNEZ

RECTOR



C.c.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria SEP.- Presente

Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación Superior y Normal
Dirección General de Educación Superior
Universidad Estatal del Valle de Ecatepec

Av. Central S/N Esq. Leona Vicario Col. Valle de Anáhuac Sección A
Ecatepec de Morelos, Estado de México C.P. 55210 Tel.: 50 01 14 00
www.uneve.edu.mx

2018

AÑO



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Estatal del Valle de Ecatepec**

Entidad Federativa: **Estado de México**

Clave Inst 911: **15MSU0023T**

Clave Inst 911: **15MSU0023T**

RESPONSABLES

Nombre: **M EN G E FIDEL NUJICHERRERA**

Cargo: **SECRETARIO ADMINISTRATIVO**

Teléfono: **01 (59) 5001-400 EXT 104, 126**

Correo electrónico: **aadministracion@unive.edu.mx**

Obras y Mantenimiento



Nombre: **M EN G E ELIAS OMAR SALCEDO MARTINEZ**
Cargo: **JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION**
Teléfono: **01 (59) 5001-400 EXT 101, 204**
Correo electrónico: **uip@unive.edu.mx**

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fecha ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)			
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término		
1	3ª Etapa de la Construcción de un Centro de Cómputo	X				\$ 6,000,000.00	\$ 5,999,178.40	\$ 821.60		1	1179.00		SE ENTREGÓ EL 30% DE ANTERO DEBIDO A QUE SE INICIO LA OBRAS EN LA 3RA. ETAPA	PAGO DE LAS ESTIMACIONES CONFORME EL AVANCE DE OBRA	100%	15/11/18	30/07/19	CONCLUYO LA OBRA / SE REALIZO EL REINGRO AL TESORO/	no		
TOTAL									1	1179											
2	Mantenimiento al Edificio de la Clínica Integral Universitaria(Printura Int. Ext. Impermeabilización, cristales, albanilería en pisos y plafón).		X			\$ 1,915,780.46	\$ 1,915,780.46	\$ 0.00		1	590		SE INICIO CON LA FACHADA LA OBRA	PENDIENTE EL ACTA RECEPCION	100%	01/10/18	30/12/18	CONCLUYO EL MANTENIMIENTO	SI		
TOTAL									1	590											
3	Sustitucion y Colocacion de 86 Luminarias dobles con baterias y Paneles Solares		X			\$ 2,064,000.00	\$ 2,063,998.31	\$ 0.69		1	1280.00		SE AUDICO EL PROYECTO AL GANADOR DE LA LICITACION	PENDIENTE EL ACTA RECEPCION	100%	15/11/18	30/12/18	SE CONCLUYO CON LA COLOCACION DE LAS LUMINARIAS	SI		
TOTAL						\$8,679,780.46	\$9,579,958.17	\$822.29		1	1280										

M EN G E FIDEL NUJICHERRERA

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podran anotar tanto las como sea necesario

2 En esta seccion se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se van a registrar en el reporte fotografico

3 Es importante que las fechas de inicio y termino esten actualizadas. Todas en dos digitos del mes y año.

2019

AÑO



FONDO DE APORTACIONES MULTILATERALES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Estatal del Valle de Ecatepec

Entidad federativa: Estado de México

Cave Inst 911 - 15MSU023T

Nombre: M. EN G. E. ELIAS OMAR SALCEDO MARTINEZ

Cargo: JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION

Teléfono: 01 (55) 5001-1400 EXT. 101, 204

Correo electrónico: uppe@unve.edu.mx

Planación

Nombre: MENGE FIDEL NUÑEZ HERRERA

Cargo: SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Teléfono: 01 (55) 5001-1400 EXT. 104, 125

Correo electrónico: aadministrador@unve.edu.mx

Obras y Mantenimiento



DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Círculos)		
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	
1	CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE LABORATORIOS Y TALLERES CON EQUIPAMIENTO (OBRA NUEVA)	X					\$ 16,502,700.78	\$ -	\$ 16,502,700.78		1	2,120		0%	01/08/19	31/12/19	El pasado 25 de julio se firmó con Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa el convenio IMFE/DE/004/2019, en espera de Liberación de obra			
TOTAL											1	2120								
						\$16,502,700.78	\$0.00	\$16,502,700.78												

M. EN A. JORGE ELEAZAR GARCÍA MARTÍNEZ
Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firm

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se pueden anotar tantas áreas como sea necesario.
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2019

AÑO

FAM

FONO DE APORTACIONES MULTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Julio
FECHA



Porcentaje de avance

0%


PROYECTO

1

Nombre de la obra


CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE LABORATORIOS Y TALLERES CON EQUIPAMIENTO (OBRA NUEVA)

CRONOUS DE LOCALIZACION



Map data ©2017 Google, IECGI

FOTOS



UBICACION DE LA OBRA O F
AV. HANK GONZALEZ S/N ESQ. LEGUA VIC
AMAHUAC, C.P. 55010

Comentarios de los trabajadores realizadores:

El pasado 25 de Julio se firmó con Instituto Mexiquense de la I
Física Educativa el convenio IMIFE/DEI/004/2019, en espera d
obra.

F1: Fachada principal

F2: lateral

F3: Fachada posterior

F4: Entrada

F5: Interior de aula

Nombre y firma del Titular de la IES

MI EN A LOBOE ELEAZAR GARCIA MARTINEZ

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

MARCELO PEDRAZCHI REYES

* Es muy importante que se entregue reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pesetilla, se podrán copiar tantas pesetillas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra