



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Rectoría

Ecatepec de Morelos, Estado de México,
5 de julio de 2021.

Oficio No. 210C24010/300/2021

Doctor
Isaías Elizarraraz Alcaraz
Director de Fortalecimiento Institucional.

Estimado doctor:

Envié a usted el segundo informe de avance trimestral (abril-junio 2021) de las obras apoyadas con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2021 y cierre de ejercicios anteriores, de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec; con la finalidad de dar atención al correo electrónico del 30 de junio de 2021 y cumplir con los avances de obras.

Anticipo mi agradecimiento, a la vez que le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Non nova, sed secus nova"

Mtro. José Arturo Camacho Linares
Rector



C.C.P. C.P. Eder Josseman Castro Martínez, Secretario Administrativo.
Mónica Zúñiga Salas, Jefa de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación.
Archivo-Minutario
JAAC/mzs

Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación Superior y Normal
Dirección General de Educación Superior
Universidad Estatal del Valle de Ecatepec

Av. Central S/N Esq. Leona Vicario Col. Valle de Anáhuac Sección A
Ecatepec de Morelos, Estado de México C.P. 55210 Tel.: 50 01 14 00
www.uneve.edu.mx

2021

AÑO



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Julio 2021

FECHA DE CORTE:

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Estatal del Valle de Ecatepec

Entidad federativa: Estado de México

Clave Inst 911: 15MSU0923T

Planeación

Nombre: MONICA ZUÑIGA SALAS
Cargo: JEFA DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Teléfono: 01 (55) 5001-1400 EXT. 101, 204
Correo electrónico: uppe@uneve.edu.mx

Obras y Mantenimiento

Nombre: C.P. EDER JOSSEMAN CASTRO MARTÍNEZ
Cargo: SECRETARIO ADMINISTRATIVO
Teléfono: 01 (55) 5001-1400 EXT. 104, 126
Correo electrónico: s.administracion@uneve.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas			
		Otra de continuidad	Equipamiento	Adiciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recpción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recpción	Monto de Acta Administrativa
1	3a. Etapa de la Construcción de un Edificio Multifuncional de Laboratorios y Talleres.	X				\$ 8,000,000.00	\$ -	\$ 8,000,000.00	Laboratorios	7	500.00	n/a	n/a	0%	01/05/21	30/12/21	Se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Estado de México el oficio de autorización de los recursos para su liberación ante la Dirección General de Inversión del GEM.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
					Área de asesores o jefaturas	1	420.00																	
					Módulo de sanitarios	1	120.00																	
					Simulador de comedor	1	200.00																	
					Aulas	2	180.00																	
					Laboratorios CAD	2	180.00																	
					TOTAL	14	1600																	
2	Construcción de la Subestación eléctrica para alimentar de energía el edificio del Centro de Cómputo	X				\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00	Espacio	1	1600.00	n/a	n/a	0%	01/05/21	30/12/21	Se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Estado de México el oficio de autorización de los recursos para su liberación ante la Dirección General de Inversión del GEM.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
3	Equipamiento de Mobiliario para el Edificio Multifuncional de Laboratorios y Talleres		X			\$ 1,992,086.94	\$ -	\$ 1,992,086.94	Bancas Universitarias	350		n/a	n/a	0%	01/05/21	30/12/21	Se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Estado de México el oficio de autorización de los recursos para su liberación ante la Dirección General de Inversión del GEM.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
					Mesas con sillas	20																		
					Mesas laboratorios	20																		
					Aire acondicionado	24																		
					TOTAL	414	0																	

MTRO. JOSÉ ARTURO CAMACHO LINARES
Rector

Nombre y firma del Titular de la IES

C.P. EDER JOSSEMAN CASTRO MARTÍNEZ
Secretario Administrativo

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrá anexar tanta fotos como sea necesario.

2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se serán reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos, dd, mm y aa.



2021

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES


DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Julio 2021


FECHA DE CORTE:

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance


0%



FOTOS



F1: Fachada principal Edificio



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

En espera del oficio por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México.



F3: Entrada



F4: Ubicación Subestación Eléctrica



F5: Interior de sala para equipamiento

MTRO. JOSÉ ARTURO CAMARNO LINARES
Rector
Nombre y firma del Titular de la IES

C.P. EBER JOSEMANUEL MARTINEZ
Nombre y firma del Titular de Obras/ Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

